

工程表

物件名 1邸 リノベーション工事

施工会社 株式会社 LDF
LDF,inc.

工期 10/20 ~ 12/6 住所 東京都中野区

引渡日 2014/12/7 引渡し時間 _____

日付曜日 工種	10月							11月							12月							備考																																			
	月20	火21	水22	木23	金24	土25	日26	月27	火28	水29	木30	金31	土1	日2	月3	火4	水5	木6	金7	土8	日9		月10	火11	水12	木13	金14	土15	日16	月17	火18	水19	木20	金21	土22	日23	月24	火25	水26	木27	金28	土29	日30	月1	火2	水3	木4	金5	土6	日7							
仮設工事	北側外部部分足場																																																								
LGS工事	墨だし 間仕切りLGS天井アンカー-LGS																					天井ホード 壁面ホード貼り																																			
木工事								天井ホード取り付け														ハーパス腰上部造作天板設置																																			
床工事								フリーフロア床上げ							床下地コンパネ貼 壁面コンパネ下地 フローリング貼り 床暖以外)							床暖段差捨て貼り ハリンホン																																			
建具工事								枠補強コンパネ 枠取り付け																												建具取り込み																					
家具工事															既存家具移設							収納内部造作 キッチン設置														支給品取り付け														お							
金物工事															床見切り金物																																			引							
バス暖房工事															バス暖 給湯器取付け																																			き							
塗装工事																													下地パテ カーペットの部屋から) 天井仕上げ 壁面仕上げ																					渡							
左官タイル工事	ユニット土間 壁取り合い左官補修																					浴室トイレ洗面タイル																												し							
表装工事																													下地ハテ 収納内部クロス 床フェルトカーペット																												
硝子工事																													サッシガラス交換 ガラス引戸																												
住設機器															ハーパス搬入設置																																										
ガス工事																																				キッチン 給湯器結び																					
空調工事															冷媒先行配管天井内ダクト配管																																										
電気工事	配線処理														新規配線 新規配線														ホード開口																												
防災設備工事																																																									
クリーニング 雑工事																																																									
給排水衛生設備 (トキ設備様)															区画内配管工事 立会い結び																																										
搬出・入日																																																									

LDF,inc.

※基本作業時間8:30~18:30 音だし9:00~17:30)

※日祝基本休工。仕上げ工事に入った場合音の出ない作業は入らせていただく可能性あり。